

Číslo zmluvy podľa evidencie zmlúv /2021
Dátum zverejňovania :
Dátum účinnosti :

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 27.07.2021

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

objednávateľom : **SMM Holíč s. r. o**
so sídlom: Moyzesova 2, 908 51 Holíč
v mene spoločnosti koná: Ing. Jozef Petráš, konateľ
IČO: 43 893 104
IČ DPH : SK2022505760
bankové spojenie: VUB a.s. Senica, pobočka Holíč
IBAN: SK23 0200 0000 0024 0029 2857
SWIFT kód : SUBASKBX
Tel. : 0042134/6585085
e-mail : smm1@holic.sk
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, Vložka 2198/T

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom: **Swietelsky-Slovakia spol.s.r.o.**
zastúpeným: Ing. Jiří Kozel – konateľ spoločnosti
Vladimír Lesovský – konateľ spoločnosti

Osoby splnomocnené k
podpisovaniu za spoločnosť :

Ing. Peter Kutlík – riaditeľ oblasti juh

Ing. Tomáš Komárek, vedúci výroby

Fakturačná adresa: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
Poštová adresa: Trnavská cesta 57, 821 04 Bratislava
IČO : 00 896 225
DIČ : 2020294144
IČ DPH : SK2020294144
Číslo účtu : SK58 1100 0000 0026 2304 3487
Banka : Tatra banka
BIC : TATRSKBX

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, Vložka 307/B

(ďalej „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a dodávateľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“ a jednotlivito ako „zmluvná strana“)

Čl. I

1. Zmluvné strany dňa 27.07.2022 uzatvorili zmluvu, ktorej predmetom je **„Rekonštrukcia miestnej komunikácie, ulica Betlehem“** ako výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len „zmluva“).
2. Zmluvné strany sa dohodli v súlade s čl. XII – Uzatvorenie dodatkov, čl. XIII - Záverečné ustanovenia bod 2 a podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo, a to za podmienok uvedených v tomto dodatku.
3. Zmluvné strany uzatvárajú dodatok č. 1 v nadväznosti na potrebu vykonania sanácie zemnej pláne metódou ROADMIX, aplikáciou ktorej došlo k predĺženiu realizácie diela.

Čl. II

Predmet dodatku

1. Článok II Zmluvy sa dopĺňa bod 2, kde sa text :
„do 31.10.2021“ mení na text „do 15.11.2021“.

Čl. III

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 k Zmluve je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponecháva objednávatel' a dve zhotovitel'.
2. Dodatok č. 1 k zmluve Zmluva nadobúda platnosť podpisom oprávnených zástupcov zmluvných strán a nadobúda účinnosť deň po dni zverejnenia na webovej stránke objednávatel'a.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti a nezmenené. Dodatok č. 1, tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
4. Účastníci tejto dodatku č. 1 k Zmluve vyhlasujú, že sú k uzavretiu tohto dodatku sú plne spôsobilí, tento dodatok č. 1 bol vyhotovený podľa ich slobodnej a vážnej vôle, že obsah dodatku č. 1 k Zmluve je určitý a zrozumiteľný a že táto dodatok č. 1 k zmluve nie je uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.

5. Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že sa s obsahom dodatku sa riadne oboznámili a na dôkaz dohody o jej obsahu pripájajú oprávnení zástupcovia zmluvných strán svoje podpisy.

Príloha č. 1 : žiadosť o predĺženie termínu stavby zo dňa 15.10.2021

V Holíči, dňa 26.10.2021


V BRATISLAVE, dňa 26.10.2021

Objednávateľ:



SMM Holíč s.r.o.
Ing. Jozef Petráš
konateľ

Zhotoviteľ:



Ing. Tomáš Komárek
vedúci výroby

Ing. Peter Kutlík
riaditeľ oblasti Juh



SMM Holíč s.r.o.
M. Jozesova
906 61 Holíč
IČO: 43893104



SWIETELSKY
Slovakia spol. s r.o.
Mokrán záhon 4 44
SK-821 04 Bratislava
IČO: 00896225 IČ DPH: SK2020294144